

监 理 通 知 单

工程名称：内乡县乍曲乡 100 兆瓦光伏电站

编号：JXM7-009

致：南京东送电力科技有限公司施工项目部

事由：升压站设计变更事宜

内容：本工程升压站施工过程中存在以下问题

- 1、所有基础开挖标高均未符合设计要求。需要设计院出据施工方案。
- 2、综合楼基础由原来的独立柱基、条基改为整板基础。需要设计院出据设计变更通知单。
- 3、室内外高差有原来的 0.45M 改为 0.20M。需要设计院出据设计变更通知单。
- 4、内走廊外墙小雨棚取消。需设计院出据变更通知单。
- 5、层高度调整。需设计院出据变更通知单。

以上问题希望你公司于 48 小时内办好手续、经监理确认后方可进行施工、否者予以停工处理。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017 年 12 月 6 日

注：本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。