

监 理 通 知 单

工程名称：内乡县乍曲乡 100 兆瓦光伏电站

编号：JXM7-005

致：南京东送电力科技有限公司施工项目部

事由：光伏区现场施工质量事宜

内容：

于 2017 年 11 月 23 日上午在光伏区对四个箱变基础浅板钢筋检查中存在以下问题

1. 钢筋下料长度未达到图纸设计要求短 200mm。
2. 底板钢设置不符设计要求、应短筋为主筋在下层、长筋为分布筋在上层。
3. 底板筋外围周两根未满扎、应外围两根满扎、中间可跳扎
4. 底板钢筋的保护层未达到设计要求、垫块厚度应达到 50mm 厚度

希望你公司于 24 小时内整改完毕、再进行下道工序

监理单位（章）

总监理工程师：[Signature]

日期：2017 年 11 月 23 日