

监理工程师通知单

工程名称: 洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目

编号: ZHJL--FZ-008

致: 东旭新能源有限责任公司:

洛阳强盛电力工程技术有限公司:

洛阳丰墨新能源有限公司:

事由: 关于施工现场安全、质量相关事宜

内容: 经监理部现场巡视望施工注意以下问题:

1、寺上综合楼场区道路硬化未按图纸施工, 未铺粗砂和碎石作为垫层, 直接将商砼浇筑在素土上;

2、光伏区接地扁铁大部分在焊接时搭接不合格, 未按照规范实施, 焊接时应避开电缆焊接,

组与组之间连接扁铁焊接应采取满焊, 焊接后应及时做好除锈防腐处理;

3、部分现场施工人员未及时佩戴安全帽, 经监理人员要求施工人员对安全问题加大重视, 进入施工区域后及时佩戴好安全帽, 高处作业人员及时佩戴好安全带;

根据上述情况, 施工单位对不符合要求的立即整改。

项目监理单位(章)

监理工程师

日



本表一式__份, 由监理单位填发, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建