

监理工程师通知单

工程名称: 洛阳丰墨新能源有限公司 60 兆瓦光伏电站项目 编号: ZHJL--TZ-001

致: 东旭新能源有限责任公司:

上海建冶集团有限责任公司:

洛阳丰墨新能源有限公司:

事由: 关于施工现场安全、质量资料相关事宜

内容: 经监理部现场巡视发现问题:

- 1、施工单位至今未上报施工单位资质、组织机构、人员证书、施工组织设计、施工方案、安全交底、技术交底、施工进度总计划、应急预案等开工资料;
- 2、进场材料及时报送合格证、出厂检测报告, 规范要求送检的在监理单位见证取样后送第三方检测, 复试合格后及时上报监理, 不合格的产品要及时退场; 现管桩已进场, 但仍未上报合格证和出厂检测报告, 你方应及时上报;
- 3、开工至今还未上报施工总计划计划进度, 施工单位应按合同要求, 抓紧编制并上报可行性施工总进度计划, 升压站现已具备开工条件, 请抓紧时间施工;
- 4、管桩的施工方案未上报, 经检查引孔机开孔较大, 不符合规范, 且在打桩过程中未用水平、经纬检测水平和垂直, 建议经第三方检测机构检测合格后再进行全面开工;
- 5、施工单位在施工前和施工过程中, 要切实做好安全防范工作, 配备安全防护用具, 村公路道路狭窄且陡峭, 高低起伏较大, 车辆和人员注意安全;

根据上述情况, 施工单位对不符合要求的立即整改。

项目监理机构(章):

监理工程师: 刘坡

日期: 2016年12月18日

本表一式 份, 由监理单位填发, 抄送相关单位。