

监理工程师通知单

工程名称：洛阳丰墨新能源有限公司 60 兆瓦光伏电站项目 编号:ZHJL--TZ-002

致：东旭新能源有限责任公司：

洛阳强盛电力工程技术有限公司：

洛阳丰墨新能源有限公司：

事由：关于施工现场安全、质量相关事宜

内容：经监理部现场巡视望施工注意以下问题：

1、立柱焊接注意控制焊接变形，焊接完成后及时清除焊渣及飞溅物，组装构件必须在组装完成后按图纸要求进行防腐处理，支架在工地转运过程中要轻拿轻放，防止刮蹭支架表面漆并采用专用吊带进行装卸，在支架安装后及时做好满焊及防腐处理；

2、组件的安装应自下而上，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，并紧固电池板螺栓。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏组件表面的保护板，组件的联接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈，露出的螺栓丝扣应符合要求，严厉禁止踩踏组件或手压组件表面，电池板安装必须作到横平竖直，同一组内的电池板间距保持一致；注意电池板的接线盒的方向；

3、升压站、生活楼施工进度滞后应增加施工人员加快工作进度，保证2017年3月30顺利并网；

4、生活楼零时用电配电箱没有接地，接线杂乱，加气块在砌筑前要进行浇水浸湿；

5、各施工单位资质人员报审至今未上报；施工资料严重滞后，确定施工资料模板，加快施工资料进度，保证与工程同步；

6、需要送检的钢筋、砖、水泥等施工材料尽快送第三方检测，完成管桩试验检测工作；

7、合理尽早安排管桩、支架、组件等材料进场，避免耽误工期。

根据上述情况，施工单位对不符合要求的立即整改。

项目监理机构(章)：

监理工程师：

刘士发

日

期：2017年02月14日