

监理工程师通知回复单

工程名称:

编号:

致: 常州正衡电力工程监理有限公司洛阳丰源新能源有限公司 60 兆瓦光伏电站
项目监理项目部(项目监理机构)

我方接到 2017 年 3 月 1 日 的监理通知单后, 已按要求完成了相关工作, 请予以复查。

已接监理通知单要求洛阳强盛电力工程技术有限公司整改如下:

- 1、已要求施工单位对光伏区围网、基础按图纸施工, 达到使用要求。
- 2、已要求施工单位对光伏区引孔、打桩按图纸要求施工, 保证入土深度与强度; 安装支架、组件时要拧紧螺丝、垫好垫片, 严禁踩踏组件或手压组件表面, 对已安装完成的组件要及时进行复查, 确保工程质量。
- 3、已要求施工单位在保证质量安全的情况下增加升压站、生活楼施工人数确保工程进度, 确保 2017 年 3 月 30 日顺利并网。
- 4、已要求施工单位升压站、生活楼临时用电接地, 规范线缆接线。
- 5、已要求施工单位砌块在砌筑前浇水湿润。
- 6、已要求施工单位按要求: 上报单位资质人员资质; 按要求送检的材料, 材料必须经送检合格后方可使用; 确定施工资料模板, 加快施工资料进度, 保证与工程同步。
- 7、已要求施工单位保证进度的前提下, 确保工程质量。
- 8、已要求施工单位: 要求进入施工现场的工人正确佩戴安全帽、高处作业施工人员佩戴安全带, 提高安全意识。
- 9、已要求施工单位及时整改 2017 年 2 月 19 日联合检查所发现的问题。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

年

月

日

复查意见:

以上要求大部分已整改, 但有少量未整改完成。

望 继续整改, 全部整改后进行复查

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字)

2017 年 3 月 5 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工作联系单

项目名称：洛阳丰垦 60MWp 光伏电站项目

主送 洛阳强盛电力工程技术有限公司

签收：



主题 落实整改 2017 年 3 月 1 日监理工程师通知单内容

内容如下：

- 1、光伏区围网未按图纸施工，部分基础未做砼基础且与图纸尺寸、深度不符，部分围网用铁丝捆绑，不能达到使用要求。
- 2、光伏区引孔打桩要按图纸要求保证入土深度与强度，安装支架、组件时要拧紧螺丝、垫好垫片，严禁踩踏组件或手压组件表面，对已安装完成的组件要及时进行复查，确保工程质量。
- 3、升压站、生活楼施工进度滞后应增加施工人员加快工作进度同事也要保证工程质量，确保 2017 年 3 月 30 日顺利并网。
- 4、升压站、生活楼临时用电没有接地，接线杂乱。
- 5、砌块在砌筑前要进行浇水湿润。
- 6、各施工单位资质人员报审至今不齐全，需要送检的材料必须经送检合格后方可使用，施工资料严重滞后，确定施工资料模板，加快施工资料进度，保证与工程同步。
- 7、在施工中保证进度的同时下，也要保证工程质量。
- 8、施工现场部分工人未佩戴安全帽，高处作业未配有安全带，望加大对施工人员的安全问题重视程度。
- 9、现处于风季，在之前（2017 年 2 月 19 日）联合检查所发现的问题施工方未及时整改，已致昨晚将 11 片组件被风刮落，望施工单位尽快安排

人员进行全面的排查。

以上监理工程师通知单问题请认真研究整改。

西藏东旭电力工程有限公司

洛阳丰垦 60MWp 光伏电站项目经理部

2017 年 3 月 1 日