

监理工程师通知单

工程名称: 洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目 编号: ZHJL--TZ-004

致: 西藏东旭电力工程技术有限公司:

洛阳强盛电力工程技术有限公司:

抄送: 洛阳丰墨新能源有限公司:

事由: 关于施工现场质量相关事宜

内容: 经项目监理部现场巡视望施工注意以下问题:

- 1、管桩施工未按图纸要求外露1.5m, 经检查有1.8m~2.0m情况, 现要求按图纸规定进行整改;
- 2、组件安装有许多不规范不合格处, 横向缝宽窄不一, 纵缝错槎, 上下边不整齐, 同一组组件出现高低不平, 现要求按图纸及有关规范进行整改;
- 3、进场材料必须有合格证、检测报告, 需经第三方检测的, 必须经检测合格后方可进场使用, 不合格的不允许使用;
- 4、已安装好支架、组件的及时做好满焊、防腐工作;
- 5、对已施工完成的工序进行全面检查, 不合格的必须返工;
- 6、加强现场管理, 本单位的施工管理人员合理分配, 确保各司其职, 保证不缺岗, 不漏岗, 各单位上报人员名单及上岗证, 做好材料的现场管理工作, 安排安保人员, 门岗制度;
- 7、打桩完成支架安装前, 必须通知监理检验桩的平行、垂直度, 检验合格后方可安装, 不经确认安装支架、组件的, 不合格拆除、返工自行负责后果, 严格按施工工序报验, 不得私自施工。

根据上述情况, 施工单位对不符合要求的一周内进行整改, 自检合格后报监理、建设单位联合检查。

项目监理机构(章):

监理工程师: 刘士发

日

期: 2017年3月6日

本表一式一份, 由监理单位填发, 抄送相关单位。