

监理工程师通知回复单

工程名称:

编号:

致: 常州正衡电力工程监理有限公司洛阳丰墨新能源有限公司 60 兆瓦光伏电站
项目监理项目部(项目监理机构)

我方接到 ZHJL-TZ-004 的监理通知单后, 已按要求完成了
相关工作, 请予以复查。

已按监理通知单内容要求洛阳强盛电力工程技术有限公司整改如下:

- 1、已要求施工单位: 图纸要求外露 1.5m, 露高偏差符合规范要求。
- 2、已要求施工单位: 按照图纸及规范要求安装组件。
- 3、已要求施工单位: 加强进场材料的管理, 进场材料必须质量证明文件, 需要经过第三方检测的, 必须检测合格后方可进场使用, 不合格的不允许使用。
- 4、已要求施工单位: 对已焊接合适的立柱进行防腐处理。
- 5、已要求施工单位: 对已施工完成的工序进行全面检查, 不合格的必须返工。
- 6、已要求施工单位: 加强现场管理, 合理分配施工管理人员, 确保各司其职, 保证不缺岗, 不漏岗, 各单位上报人员名单及上岗证, 做好材料的现场管理工作, 安排材料的现场管理工作, 安排安保人员, 落实门岗制度。
- 7、已要求施工单位: 打桩完成后支架安装前, 必须通知监理检验桩的平行、垂直度, 检验合格后方可安装, 不经确认安装支架、组件的, 不合格拆除、返工自行负责后果, 严格按施工工序报验, 不得私自施工。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

年

月

日

洛阳丰墨60兆瓦光伏电站
项目经理部

复查意见:

经抽查你单位对提出的问题, 整改仍
不到位, 要求你单位继续整改, 完成后报
我单位复查。

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字)

2017年 3月 10日

刘坡

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工作联系单

项目名称：洛阳丰垦 60MWp 光伏电站项目			
主送	洛阳强盛电力工程技术有限公司	签收：	
主题	落实整改编号 ZHJL-TZ-004 监理工程师通知单内容		
内容如下： 1、管桩施工未按图纸要求外露 1.5m，经检查有 1.8m-2m 的情况，现要求按图纸规定进行整改。 2、组件安装有许多不规范不合格处，横向缝宽窄不一，纵横错槎，上下边不整齐，同一组组件出现高低不平，现要求按图纸及有关规范进行整改。 3、进场材料必须有合格证、检测报告，需要经过第三方检测的，必须检测合格后方可进场使用，不合格的不允许使用。 4、已安装好的支架、组件的立柱及时满焊、防腐处理。 5、对已施工完成的工序进行全面检查，不合格的必须返工。 6、加强现场管理，本单位的施工管理人员合理分配，确保各司其职，保证不缺岗，不漏岗，各单位上报人员名单及上岗证，做好材料的现场管理工作，安排材料的现场管理工作，安排安保人员，门岗制度。 7、打桩完成后支架安装前，必须通知监理检验桩的平行、垂直度，检验合格后方可安装，不经确认安装支架、组件的，不合格拆除、返工自行负责后果，严格按施工工序报验，不得私自施工。			

以上监理工程师通知单问题请认真研究整改。

西藏东旭电力工程有限公司

洛阳丰垦 60MWp 光伏电站项目经理部

2017 年 3 月 8 日

