

监理工程师通知单

工程名称：洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目 编号：ZHJL--FZ-006

致：西藏东旭电力工程技术有限公司：

洛阳强盛电力工程技术有限公司：

抄送：洛阳丰墨新能源有限公司：

事由：关于支架、组件施工有关质量问题：

内容：经监理工程师及建设单位现场巡检时发现以下问题：

- 1、支架、组件安装过程中缺少平垫或弹垫；
- 2、支架安装立柱上下调整度较小，造成支架起伏较大；
- 3、组件安装应调整好压块位置，注意上下对齐，避免出现马牙槎；
- 4、组件转运到施工场地摆放要在平地才能开箱；
- 5、安装过程中必须轻拿轻放以免破坏组件，严厉禁止踩踏组件或手压组件表面；
- 5、对已安装完成的组件要及时进行复查，确保工程质量；

以上问题要进行全面整改，整改合格后再进行下一步工序。

项目监理机构(章)：

监理工程师：

日

期：2017年3月10日

本表一式__份，由监理单位填发，抄送相关单位。