

监理工程师通知单

工程名称：洛阳丰盈新能源有限公司 60 兆瓦光伏电站项目 编号:ZHJL--TZ-005

致：东旭新能源有限责任公司：

抄送：洛阳丰盈新能源有限公司：

事由：关于北沟光伏区电缆敷设、回填等事宜

内容：经监理部现场巡视望施工注意以下问题：

- 1、部分电缆埋深过浅，未按图纸要求达到80cm；
- 2、电缆沟内有土块，石块对电缆存在安全隐患，应及时清理；
- 3、回填时应用铺沙或过筛细土回填；
- 4、电缆应在电缆沟内摆放整齐，动力电缆与通信电缆应分开放置；
- 5、光伏线应穿管保护；
- 6、接地扁铁焊接时搭接倍数要符合图纸要求，回填前应做好防腐处理。

根据上述情况，施工单位对不符合要求的立即整改。



本表一式 份，由监理单位填发，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建