

监理工程师通知单

工程名称：洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目 编号：ZJLH-FZ-006

致：东旭新能源有限责任公司；

抄送：洛阳丰墨新能源有限公司；

事由：关于施工质量、进度、安全相关事宜

内容：经监理工程师现场巡视发现问题：

- 1、部分现场施工人员未佩戴安全帽，要求施工单位对安全问题加大管理力度，进入施工现场佩戴好安全帽，高空作业人员佩戴安全带；
- 2、线路组塔时要有专业安全员在场，加大对施工人员的安全管理；
- 3、保证材料供应，增加施工人员，加快施工进度，及时调整好施工进度计划，在保证进度的情况下不能放松对质量的管控，确保在 6.30 号之前成功并网；
- 4、箱逆变转运、吊装前要编制好专项施工方案，吊装时由专人统一指挥，并做好安全防护工作；
- 5、光伏区电缆沟及时开挖，电缆沟深度应符合图纸要求，深度不满足要求的及时进行整改，电缆敷设完成回填前应及时通知监理人员进行验收，否则回填后需重新开挖验收，电缆沟深度应不低于800mm，电缆敷设前必须要把沟内石块清理干净，电缆敷设要求：铺沙不低于100mm后方可盖砖，且砖之间不能有间隙，过路时要穿钢管进行保护；
- 6、接地线与接地体的连接采用搭焊接，扁钢为其宽度的2倍，且至少3个棱边焊接，圆钢为其直径的6倍，对生活楼、综合楼的避雷按省质监站要求进行整改，接地网埋入地下深度不小于800mm；



7、经第三方检测的送检材料及时返回检测报告，未送检的及时送检，不要影响并网验收。

以上情况，施工单位及时整改，整改合格后进行报监理、建设单位验收。

项目监理单位（章）
正衡电力工程监理单位
光伏电站项目
监理工程师：刘士发

日期：2017年06月08日

本表一式三份，由监理单位填发，抄送相关单位。

