

监理工程师通知单

工程名称：洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目 编号：ZHJL--FZ-007

致：东旭新能源有限责任公司：

抄送：洛阳丰墨新能源有限公司：

事由：关于施工质量、进度、安全相关事宜

内容：经监理工程师现场巡视发现问题：

- 1、光伏区接地扁铁在焊接时不符合设计及规范要求，焊接未进行三面焊接，满焊，焊后焊渣未清除，未进行防腐处理；
- 2、电缆沟开挖深度不够，电缆与接地之间未分层回填；
- 3、电缆沟内有石块、土块等硬质杂质，应清理干净，达到规范要求；
- 4、电缆沟开挖过程中要有专人看管监督；

以上情况，施工单位及时整改，整改合格后进行报监理、建设单位验收。

项目监理机构

监理工程师：

日

期：2017年11月06日



本表一式二份，由监理单位填发，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建