

监理工程师通知单

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式发电项目

编号:TDJH--T-20170504

致：深圳市中航三鑫光伏工程集团有限公司项目部

主题：工程施工质量相关事宜

内容：

- 1、部分组件小接地未连接。
- 2、组件串之间接地连线安装不规范。
- 3、个别组件插头或余线未固定好，落在屋面上。
- 4、逆变器安装平台处杂物（光伏线头、电缆空盘）较多，未及时清理。

以上问题，必须尽快安排落实及整改。

限 2 个工作日内回复。

附：现场照片

抄送业主：合肥淮晶新能源电力有限公司项目部


项目监理机构(章)：


总监理工程师/专业监理工程师：_____

日期：2017年05月04日

本表一式 份，由监理单位填发，抄送相关单位。

附件：现场问题照片





监理工程师通知回复单

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

编号：SXGF-TDJH-10

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 TDJH-T-20170504 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、部分组件接地为连接安排施工人员一一检查整改
- 2、组串接地安装不规范，已安排人员整改
- 3、组件于组件插头处为固定好，已安排人员整改
- 4、逆变器安装平台杂物未已安排人清理



监理项目部复查意见：

同意回复

监理项目部 (章)：

总/专业监理工程师：

日

期：



本表 (含附件) 一式 3 份，由施工单位项目部填报，总承包单位 1 份，监理项目部存 1 份，施工单位存 1 份

