

监理工程师通知单

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式发电项目

编号:TDJH--T-20170514

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司项目部

主题：关于施工计划及工期的相关事宜！！

内容：

你单位施工的合肥同大江淮项目，按照原施工计划应在4月底前施工完成且具备并网验收条件，但截止目前项目仍有约两个光伏区光伏线缆至今未到货，其他施工问题也较多（详细问题已对你司多次提出），现已经严重影响了工程施工计划及工期。针对此事，现场业主单位及我司多次催促及会议强调，至今未见效果。针对前期与你司沟通的结果（你司回复5月7日到货，后延到5月10日，又延期到5月12日多次推后，至今未见光伏线缆到货），业主单位在你单位回复能在验收前完成施工作业的情况下申请了供电部门验收，除去预验收时现场存在的其他问题外，你司在现场的施工工作截止目前仍未完成（现仍有6台逆变器的光伏电缆未敷设，逆变器不能工作），对业主单位及我司造成了重大失信影响，同时也对项目的正式验收造成了重大影响及隐患。现业主单位要求：你司5月16日前（含5月16日）所有未到材料必须到货，且5月18日前（含5月16日）全部施工完成，否则，每拖延1天罚款1万元，上不封顶直至施工工作完成达到合同约定要求，且由此带来的一切损失后果均由你单位承担。

限 2 个工作日内回复。

抄送：合肥淮晶新能源电力有限公司

北京国润天能新能源科技股份有限公司

项目监理机构(章)：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2017年05月14日

本表一式 3 份，由监理单位填发，抄送相关单位。



监理工程师通知回复单

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

编号：SXGF-TDJH-13

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 TDJH-T-20170514 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

对于光伏线进场事宜我方已与我司采购部沟通并安排人员到厂家现场进行沟通了解情况，光伏线于 2017 年 5 月 18 日进场。

施工单位（章）：

项目经理 张林 合肥同大江淮 4MW 分布式发电
日期：2017 年 5 月 18 日

监理项目部复查意见：

同意回复

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

本表（含附件）一式 3 份，由施工单位项目部填报，总承包单位 1 份，监理项目部存 1 份，施工单位存 1 份。