

监理通知单

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期 25 兆瓦光伏发电项目

编号: JL-018

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送: 通威渔光一体科技(江门)有限公司

事由: 我监理处在巡视中发现, 支架横梁整体区域安装完毕, 存在着极大问题。

内容:

1、3#、12#、14#、13#、16#、17#、21#、22# 支架、横梁存在盐碱泥土, 导致镀锌层严重受损。

2、前期在施工中整改不到位。(附图片)





3、我监理方现场多次口头要求整改，并于4月30日、5月14日接连两次下发监理通知单，要求你方整改彻底。而你方置之不理。

4、整改如下：

- (1) 先将支架泥土用水清洗干净。
- (2) 在对支架腐蚀部位进行打磨，后进行喷漆处理。
- (3) 针对严重的区域7#、9#、28#、29#、31#要重点整改杜绝遗漏。

针对以上事项，限贵方2日内上报我监理处，并且拿出切实可行的整改方案，并回复我监理处。如后续仍未整改，为此我监理处拒不验收。并将采取经济考核，并上报建设单位。

监理项目部(章)

专业监理工程师

日期 2017 年 7 月 21 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部，施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

