

监 理 通 知 单

工程名称: 通威渔光一体(台山)现代渔业产业园一期25兆瓦光伏发电项目

编号: JL-005

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送: 通威渔光一体科技(江门)有限公司

事由: 施工质量的相关事宜。

内容: 近日, 我监理人员同施工方技术员现场巡视中, 发现 2#箱变平台基础质量存在以下问题:

1、钢筋间距不均匀, 马镫设置高度不够, 上部钢筋保护层过大, 板面钢筋铺设过程中不平整与图纸设计不符。

2、模板高低不平, 模板不顺直, 未见抄水平迹象。

以上我方监理人员提出两点问题, 现要求你单位及时采取相应的措施及时进行整改, 如若不然我方将建议业主对你方进行考核。



上述问题, 限 3 日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 陈伟

日期: 2017 年 11 月 18 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。