

监理工程师通知单

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程

编号: 004

致: 韶关市关山供电工程有限公司(董塘项目部)

事由: N3 塔 2#脚质量问题

内容:

在 N3 塔 2#脚混凝土浇筑过程中发现, 从底向上第二层模在浇筑过程出现下沉现象, 导致塔基高度比原设计底 10cm, 造成现场施工与图纸有不符, 达不到原设计要求, 我监理部要求贵部就此问题进行处理整改。

若经设计复核此情况造成荷载不足原设计要求, 我监理部要求此脚返工重做。

限贵部在 5 日内进行回复。

抄送业主方。

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 李云

日期: 2022.07.11

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：004

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 004 的监理通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、由于 N3 塔基 B 腿二台阶模板加固不牢固，造成模板下沉，现已将模板调整恢复原设计标高，并加固牢固。



施工项目部(章)：

项目经理： 孙坤

日期： _____

监理项目部复查意见：

整改情况检查合格

监理项目部(章)：

总/专业监理工程师： 孙云

日

期： 2017.01.11

本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。