

监理通知单

工程名称：盈县老黑山 50MWp 太阳能光伏电站项目

编号：PALHS-LZ-008

致：中建五洲工程装备有限公司盈县老黑山光伏发电项目项目部


事由：关于钻孔灌注桩质量的相关事宜

内容：

监理在巡视检查过程中发现钻孔灌注桩存在如下问题：

- 1、钻机钻杆垂直度把控不好，造成桩孔倾斜；
- 2、灌注混凝土前清孔不彻底；
- 3、混凝土采用自拌，无配合比，无法满足强度 C30 的要求；
- 4、灌注过程中振捣不到位；
- 5、要求对已施工完成的桩随机开挖检查混凝土的灌注深度，由第三方对桩基础做拉拔试验，用回弹仪检查混凝土的强度等级；

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2017 年 05 月 10 日前回复本项目监理部



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 一份，监理项目部存 三 份。