

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-013

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于灌注桩质量的问题

内容：2017年5月17日我监理人员在现场巡检时，再次发现你单位施工的支架基础灌注桩存在严重的质量问题。主要表现为1、灌浆不充分；2、振捣不密实；3、桩位偏差大；4、预埋管不垂直；5、收面不光滑等。

要求你单位在5月20日前对已经灌注完成的所有桩基础，开展专项自查自纠行动。对发现的问题立即整改。5月21日我监理部将会同业主单位，依据设计文件《图号：N00281S-T0101》、《混凝土结构工程施工及验收规范-GB50204-2011》和《光伏发电验收规范-GB/T50796-2012》对你单位施工的所有桩基按比例进行抽检。抽查以发电矩阵为单位，凡一个矩阵内有三根及以上（含三根）存在问题的，整个矩阵将视为全部不合格。必须全部重新灌注，所产生的一切损失有你单位承担。抽检采取随机的形式。你部需提供相关检查设备和计量器具。检查项有：1抗拉拔系数；2、抗承载系数；3、抗剪切系数；4、桩深；5、桩径；6、混凝土填充系数；7、混凝土密实度；8、桩位偏差；9、预埋管垂直度；10、桩钢筋；11、管件的规格、质量；12、观感质量等。

监理项目部（盖章）


总/专业监理工程师（签字）

日

期：



责任单位签收：



责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日

期：

张猛

2017.5.17

本表一式四份，监理项目部、建设单位（业主项目部）承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建