

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-014

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于支架、组件安装质量的问题

内容：2017年5月22日我监理人员在现场巡检时，再次发现你单位安装的支架和组件存在严重的质量问题。主要表现为1、支架安装的方位角偏差超过1度；2、单立柱前后支撑抱箍安装位置不正确、安装方式不正确；3、缺丝少垫，螺丝未拧紧的问题太多；4、横梁不顺直；5、相邻两组间的高差超规范要求；6、双立柱支架缺少斜支撑角钢；7、支撑脚缺少卡套；8、相邻两组间迎向倾角偏差大；9、组件安装不规方，压块偏离严重；10、中压块安装不平整；11、边压块规格不正确，使用纸片调整高差；12、板面不平整；13、迎向角度不符合设计要求等。

要求你单位在5月25日前对以上的问题逐一进行检查、整改。并确保在以后的施工中不出现类似的问题。另外责令你单位的施工经理，质量经理三天内到场。

监理项目部（盖章）


总/专业监理工程师（签字）

日

期：



责任单位签收：



责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日

期：

张猛

2017.5.22

本表一式四份，监理项目部、建设单位（业主项目部）承包单位各一份



由 扫描全能王 扫描创建