

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-015

致： 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由： 关于西铺变间隔改造土建部分质量的问题

内容： 2017年5月28日我监理人员在现场巡检时，发现你单位施工的西铺变间隔基础存在严重的质量问题。主要表现为1、PT基础桩头断裂；2、所有基础接地均为单侧接地；3、扁铁焊接不规范，截面不够；4、设备基础预留接地线为一处；5、PT桩帽没有焊接接地耳；6、没有预留穿线管；7、没有刷接地线标识漆；8、预埋件没有防腐、除锈；9、电缆沟底不平整；10、PT基础预留桩帽规格与设备基础规格不符；11、钢结构防腐不到位等。

要求你单位在5月30日前对以上的问题逐一进行检查、整改。

监理项目部（盖章）


总/专业监理工程师（签字）

日

期：



责任单位签收：



责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日

期：

张猛

2017.5.28

本表一式四份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建