

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-029

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于现场土建施工质量事宜

内容：2017 年 9 月 28 日我监理部人员对光伏区 1#至 5#方阵施工质量进行了检查，发现有些问题仍然未整改，现场仍需整改内容如下：

- 1、混凝土灌注桩表层基础承台外形缺陷，缺棱、掉角、位移且疏松，对结构性能和使用性能造成影响；
- 2、混凝土灌注桩垂直度不符合设计，施工要求，对结构性能和使用性能造成影响；
- 3、组件螺栓锈蚀且不配套
- 4、箱逆变设备基础回填不符合要求；

现要求你单位按规范及图纸要求，制定现场整改计划，十月底完成整改，自检合格后，上报监理部核检！



监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）符海

日期：2017.9.28.

责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）张德

日期：2017.9.28



由 扫描全能王 扫描创建

