

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-041

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于光伏区施工质量整改的事宜

内容：2017 年 12 月 02 日我监理人员配合业主就光伏区 8#、9#、24#、25#施工质量进行了初验，再次发现现场仍然存在着严重的质量问题，主要体现在：1、组件安装缺少垫片，组件倾斜角度不符合设计要求，且存在凹腰、翘角现象；2、支架倾斜角度偏差不应大于 $\pm 1^\circ$ ；3、支架安装的垂直度及水平度偏差应符合现行国家标准 GB50794—2012 的有关规定；4、子方阵组件边缘偏差不符合设计要求；5、相邻组件高低差应小于等于 2mm，同组组件边缘高差应小于等于 5mm；6、部分支架桩基础桩位偏差不符合设计要求；7、个别箱变铭牌脱落 8、部分汇流箱箱体固定缺少螺丝，且铭牌标签不符合要求；9、箱变的标签内容应符合要求，应标明负载的接地点和极性；10、部分组件存在遮挡，且组件下端离地间距小于 300mm 的现象；11、个别汇流箱接入电缆标识滑落，且与箱体内的标识不对称；12、光伏区监控未安装；13、个别汇流箱接入电缆裸露部位未进行包裹保护；14、个别场区护栏基础不符合图纸设计要求；

要求你单位在 12 月 5 日前对以上问题逐一进行检查、整改，报送监理部查验。

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日

期

责任单位签收：

中建五洲工程装备有限公司
盘县老黑山光伏发电项目部
工程专用章
2017.12.2



由 扫描全能王 扫描创建

