

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-045

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于光伏区施工质量的事宜

内容：2018 年 04 月 23 日我监理人员联合运维人员就光伏北区 1#至 5#方阵场区接地电阻值进行了检测，检测后发现存在以下问题：

- 1、光伏区 1#至 4#方阵个别区域接地电阻值不合格；
- 2、光伏区 5#方阵接地电阻值全部不合格；

根据以上问题，对你单位提出以下要求：

- 1、要求对场区接地电阻值不合格的区域重新进行整改，待自检合格后报运维及我监理部检测；
- 2、要求对光伏东区后续所有的隐蔽工程必须向我监理部进行报验，待检查合格后再进行隐蔽，否则建议业主方进行罚款处理；


要求你部三日内进行回复！

监理项目部（盖章）

专业监理工程师（签字）

日期：2018.4.23

责任单位签收：



日期：2018/4/24



由 扫描全能王 扫描创建