

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-051

致： 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于光伏东区集电线路施工质量的事宜

内容：2018 年 05 月 25 日我监理人员就光伏东区集电线路施工情况进行了检查，检查后发现存在以下问题：

现场 G8 塔基基础浇筑于 5 月 22 日完成，但今日现场却已开始组塔，在此期间塔基基础养护时间不符合规范要求，且基础强度未达到设计标号的 70%。

现要求停止对 G8 铁塔组建施工，待塔基基础养护期过了之后再进行铁塔组建。

要求你部三日内进行回复！

监理项目部（盖章）

专业监理工程师（签字）

日

期：




责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

日

期：



由 扫描全能王 扫描创建