

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-052

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

事由：关于光伏东区混凝土灌注桩整改的事宜

内容：2018 年 05 月 30 日我监理人员就光伏东区场区灌注桩整改情况进行了检查，根据现场情况提出以下问题：

- 1、要求你部就灌注桩整改以及混凝土灌注桩二次浇筑施工做个施工方案，且需待我部监理人员审查合格通过后，再进行施工；
- 2、根据现场情况在拔桩后处理钢筋外表层的混凝土时，导致钢筋无法修复的情况下，要求你部将无法调整的灌注桩统一堆放、留存；
- 3、现场调整灌注桩钢筋施工时，要求注重钢筋的疲劳强度，避免管桩与钢筋连接处断裂；
- 4、要求现场二次混凝土灌注桩施工前，需我监理部人员检查确认灌注桩调整质量合格后，再进行后续施工；

要求你部针对以上问题，尽快认真执行，且要求你部在 6 月 3 日前将施工方案报我监理部人员审查，否则我监理部将建议建设单位给予你部罚款处理；

要求你部三日内进行回复！

监理项目部（盖章）

专业监理工程师（签字）

日期：2018.5.30

责任单位签收：

中建五洲工程装备有限公司
盘县老黑山光伏发电项目部
项目负责人（签字）
日期：2018.5.30
工程专用章



由 扫描全能王 扫描创建