

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-055

致： 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部 (承包单位)

事由：有关光伏东区施工的问题

一、根据东区拔出支架灌注桩钢筋第三方检测报告，对你单位在支架桩钢筋二次使用前做好以下工作：

- 1、对二次使用的桩基础钢筋进行严格检查，对钢筋变形严重的，禁止二次使用并封存；
- 2、对镀锌管桩变形严重的，禁止再次使用并封存；
- 3、在桩基础钢筋变形较轻及钢筋与镀锌管桩焊接处无开焊的基础钢筋进行效正后可再次使用；
- 4、对钢筋与镀锌管桩的焊接处进行认真检查，如有开焊的，要进行补焊，确保焊接处牢固可靠；
- 5、所有二次使用的基础钢筋及镀锌管桩每天必须向监理方报验，经监理方检查合格后，方可使用，否则将建议建设单位对你单位进行严格处罚；

二、根据今天上午对东区混凝土桩基础回弹情况对你单位提出以下要求：

- 1、在后续支架基础桩浇筑施工中，必须重新上报混凝土配合比；
- 2、在原有基础上加大水泥的加入量，在原基础上加大 10%；
- 3、安排专人检查、监督振捣工人的作业操作，必须做到规范操作振捣密实；
- 4、必须分区随机做混凝土试块，送第三方检测；

5、必须尽快提供贵公司对于海艳的任命书，并要求其本人到场主持总包项目部工作；否则将根据建筑法建议建设单位对你单位进行相应的处罚及更换项目经理；

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日

期：


2018.06.14

责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日



由 扫描全能王 扫描创建