

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号: PXLHS-TZ-059

致: 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部 (承包单位)

抄送: 盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由: 关于项目管理事宜

通过近几个月的观察了解, 贵单位存在以下问题:

- 1、贵单位现场管理较为混乱, 前期施工质量存在较多缺陷;
- 2、总包项目部人员配备不符合国家建设工程项目管理有关规定, 人员不足、技术力量薄弱;
- 3、项目经理或主要负责人不能按建设工程管理有关要求常住现场, 驻场时间严重不足;
- 4、前期专业管理不到位, 造成工程质量缺陷较多;
- 5、现场管理一直不力, 不能尽快完成重大缺陷消缺及近期现场问题整改;
- 6、现场施工进度无计划、无组织, 进度严重失控, 已造成长时延期, 给参建单位及建设单位带来较大损失;
- 7、工程资金协调不到位, 已造成现场停工多日;

要求加强现场管理, 认识到问题的严重性, 责任到人, 或向公司上级部门反映总包项目部实际情况, 并及时解决问题, 尽快改变现状。否则工程无法顺利通过验收及移交生产, 一切后果将由你单位承担。

要求你部三日内进行回复!

监理单位 (盖章)

总监理工程师 (签字)

日期: 2018.7.26

责任单位签收:

责任单位 (盖章)

项目负责人 (签字)

日期: 2018.7.26

