

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号: PXLHS-TZ-067

致: 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部 (承包单位)

抄送: 盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由: 关于光伏东区电缆敷设施工的事宜

最近两天现场检查发现光伏东区电缆敷设施工存在以下问题:

- 1、所有高压电缆进入箱逆变处转弯半径不符合设计及规范要求, 转弯半径均小于规范要求的 20D 及图纸要求的电缆转弯半径 15D。要求在回填电缆沟前调至设计要求范围之内;
- 2、17#箱逆变至 18#箱逆变之间过路处, 通讯光缆从高压电缆管中穿过, 不符合规范要求。求按规范《YD1502-2005》及《YD5121-2005》进行敷设;
- 3、所有过路电缆保护管没有按《GB50169-2016》规范中 4.2-10-7 条要求进行接地处理。要求按规范整改, 两端增加接地桩。

以上问题要求在电缆沟回填前整改合格并报验, 否则判定电缆敷设不合格;

要求你部三日内进行回复!

监理单位 (盖章)

监理工程师 (签字)

日期: 2018.9.7

责任单位签收:

中建五洲工程装备有限公司

盘县老黑山光伏发电项目

项目负责人 (签字)

日期: 2018.9.7