

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-075

致： 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

抄送：盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由：关于东区并网的事宜

前几天已电话通知你单位尽快协调汇流箱厂家及逆变器厂家到场，19#方阵有三台汇流箱不能正常使用，而今日 18#方阵并网，逆变器却无法投运，且厂家人员至今没有到达现场。现再次要求有关厂家人员从今日起两日内到场，并带足有关配件（具体所需配件请联系现场运维单位负责人），否则由于设备不能正常使用，所造成的发电量损失应由你单位承担。

电量损失从 2018 年 11 月 24 日算起，直到并网投运完成，相关费用将从你单位工程款中扣除；

要求你部三日内进行回复！

监理项目部（盖章）

监理工程师（签字）

日期：2018.11.24




责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期：

2018.11.30



以上通知单均记当日以扫描件的形式发送。