

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-080

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

抄送：盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由：关于光伏区施工的事宜

因当地气候逐渐转冷，根据现场实际情况，现向你单位提出如下要求：

- 1、尽快组织协调好 16#方阵后补 1MW 的施工材料到场，尽快开始施工；
- 2、尽快完成东区场区围栏、电缆沟回填、场区接地网以及支架之间接地扁铁连接和组件跨接线连接的扫尾施工任务；
- 3、充分考虑天气的不利因素，利用有利的天气，合理安排好 16#方阵的施工，力争在 19 年元月 20 日前完成全部安装任务；

以上问题要求总包单位认真考虑，务必严格执行。

要求你部三日内进行回复！

监理项目部（盖章）

监理工程师（签字）

日期：2018.12.17



责任单位签收：

