

## 表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-090

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

抄送：盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由：有关上电集团近期现场检查及场区消缺质量事宜。

内容：一：1. 升压站大门前广场及厂区杂物必须尽快清理，剩余材料做到堆放整洁有序。2. 门卫室违章接线电源必须拆除，按规范进行接线。3. 对电控楼及综合办公楼的灯具、空调、插座及开关进行全面检查修复，必须保证完好无损。4. 总包单位对综合办公楼所有房间进行一次卫生清理，完成后和运维进行书面及实体交接。5. 对升压站所有损坏门锁进行更换。6. 对综合办公楼私拉网线进行全部清理。7. 清理升压站大门内外电缆。8. 清理消防泵房的杂物。9. 完善升压站、水泵房、及光伏区各项标识标牌。10. 总包单位必须提供近期所有现场消缺作业人员的意外保险单复印件报监理签字确认。

二：光伏区：1. 再次强调光伏区禁止随意点火，违者发现一次罚款 10000 元。2. 检查发现组件压块紧固螺丝个别有松动现象。3. 组件 4 平方线有部分脱落。4. 少部分组串角度不符合设计要求。5. 个别支架立柱螺丝紧固不到位。6. 尽快对南北区光伏区围栏进行修复。

以上问题要求你单位在本月 27 日前必须整改到位，否则每项按 5000 元罚款处理，罚款由工程款中扣除。

不需回复，务必严格执行。

监理项目部（盖章）

监理工程师（签字）

日期



责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期

2019.11.25