

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-085

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

抄送：盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由：有关光伏区排水事宜。

内容：今年雨季即将来临，根据 2018 年光伏区的排水情况看，光伏区排水不能满足现场排水要求，出现电缆及接地扁铁被雨水冲出来的现象，现对你单位提出以下要求：

1：按图纸要求对现场的排水系统进行详细复查，重新梳理，对不符合要求的部位按图纸进行整改。

2：对易被雨水冲出来的少部分电缆、接地扁铁、支架基础部位进行培土增高压石处理，避免再次被雨水冲出。

3：对北区低洼部位及其他低洼处进行有效排水处理，避免组件被雨水积水淹没造成设备故障，

要求你部三日内进行回复。

监理项目部（盖章）

监理工程师（签字）

日期：2019.04.20

责任单位签收：

责任单位（盖章）

项目负责人（签字）

日期：



由 扫描全能王 扫描创建