

监理通知单

监理工程师通知单【安全质量】

工程名称: 常州九洲裕光前黄二期 40MW 鱼塘水面光伏发电项目 编号: HJ-004

事由: 桩基质量

签收人及时间:

致: 江苏武进建工集团有限公司住前黄项目部

事由: 为了确保本工程桩基质量、不影响下道工序支架的安装, 请贵公司对六区各子阵已施工完、打爆桩帽的桩尽快修补整改, 在 10 月 27 日例会上我监理单位就提出, 会议商定在 11 月 6 日完成、现经我监理人员巡视观测、贵公司未在会议规定的时间内完成已打爆桩帽的修补整改, 现对贵公司下发通知单、定于本月 10 号前完成整改, 如在规定的时间内未完成整改将对贵公司处罚 3000 元罚款。完成修补后进行桩基自检, 应根据《GB51101—2016》国家规范要求施工, 自检合格后通知监理、业主工程部进行验收。

请在 2 日内回复

主送单位: 武进建工集团

抄送单位: 九洲新能源

监理项目部章:

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期: 2017、11、07

注: 通知单一式三份、业主、总承包、监理各一份。回复单、业主方、监理方各一份



OPPO R9s

中国·常州