

监理工程师通知单【质量安全】

工程名称：常州前黄二期 40MW 鱼塘水面光伏发电项目 编号：20171126—04

事由：桩基质量

签收人及时间：

致：江苏武进建工集团有限公司住前黄项目部

事由：

为了下一道工序支架安装顺利进行。贵公司在七区 37#子阵深泥塘路边第四排有几根桩打错位置、桩位错、方向错、角度错，请贵公司打桩队扒出、从新施工，限贵公司在 1 日内整改完。

请在 2 日内回复

主送单位：武进建工集团

抄送单位：九洲新能源

监理项目部章：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2017.11.29

注：通知单一式三份、业主、总承包、监理各一份。回复单、业主方、监理方各一份



