

监理工程师通知单

工程名称: 卓达新材料科技产业园25兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZDXC-ZHJL-TZ-002

致: 山西敬天合创云能源有限公司 (施工项目部)

事由: 卓达东厂区电缆沟施工事宜

内容

我监理项目部在巡查过程中发现卓达东厂区电缆沟施工过程中, 未向我监理项目部进行隐蔽工序报验, 私自进行回填。所有电缆穿管, 管道口未做处理电缆就直接穿管。

针对以上存在的问题请你单位认真自查, 对施工人员进行技术交底, 东厂区未报验私自回填的部位进行返工处理, 于2017年6月25日前整改、自检合格后, 报监理项目部验收。



监理项目部 (章): 
总/专业监理工程师: 胡德林
日期: 2017年6月28日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。