

## 表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 晶澳盐池光伏扶贫配套 20MWp 光伏发电项目

编号: CZZH-DQ-01

致: 宁夏元方电力 (单位)

主题: 关于你方进场施工事宜

内容: 1、宁夏元方电力原定于 3 月 10 日开始人员进场和前期施工材料报审, 但截止 3 月 15 日我方监理部仍未看到你单位任何的人员进场及前期资料报审。

2、3 月 14 日你单位私自进行交桩工作, 未向监理报审关于现场施工的任何通知和资料报验工作, 现要求你单位立即将前期资料 and 人员进场施工具体方案计划报至我监理项目部, 若截止 3 月 15 日我方仍未看到你单位的报验工作, 我方将视你单位野蛮施工, 所有完成施工我方不予以签字确认。

限 1 个工作日内完成资料报审及施工计划安排。

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师: 赵毅

日期: 2017. 3. 15

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。