

监理工程师通知单

表号: B-1

工程名称: 晶澳盐池光伏扶贫配套 20MW 光伏电站项目

编号: CZZH-TJ-02

致: 宁夏华建建筑有限责任公司 (单位)

事由: 关于你单位在综合楼、配电房施工过程中存在问题等相关事宜

内容: 1、你单位在完成综合楼及配电房钢筋绑扎、模板安装工序后未报监理验收私自进行下道工序, 违反了施工规范管理规定。

2、未经监理签署浇筑令私自对综合楼及配电房承台基础开盘浇筑。

3、浇筑前未对承台模板内杂物进行清理, 导致该工序存在质量隐患。

4、项目现场所有施工必须保证资料和报验同步, 未经监理验收合格工序, 不得进入下道工序施工。

现要求你单位必须在 1 个工作日内整改完成, 并回复监理项目部。

后附照片:

项目监理机构(章):

总监理工程师: 赵毅

日

期: 2017.3.18

签收人: _____

日期: _____

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份、项目监理机构存 1 份, 承包单位存 1 份。