

监理工程师通知回复单

表号: A6-01

工程名称: 晶澳盐池光伏扶贫配套 20MW 光伏电站项目 编号: JAYC-NXHJ-A6-01-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 CZZH-TJ-02 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、我司已现场责令土建施工队立即停工报验, 并再次技术交底, 必须按照程序在下一道工序前进行相关报验工作。

2、浇筑前进行杂物清理, 清理不干净不能进行浇筑, 已责令质量员在现场全程监督施工过程, 避免类似现象发生。

3、要求资料员及时按照施工工序准备相关报验资料, 资料不到位不得进行施工作业。

附件:

承包单位 (章) 
项目经理: 李长庚
日期: 2017.07.18

项目监理机构复查意见:

经复查, 已整改完成。

项目监理机构 (章) 
总/专业监理工程师: 李长庚
日期: 2017.07.18

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各存 1 份。

