

监理工程师通知单

工程名称：连云港市板桥工业园 10MW 光伏发电项目

编号：001

致：河南豫新太阳能科技股份有限公司

主题：现场问题

内容：我方监理巡查现场时，发现如下问题：

1. 光伏区支架的混凝土基础浇筑过程中，未对基础表面进行收面处理，影响整体观感，要求混凝土基础浇筑完成后，必须进行收面处理，已浇筑完成的，进行二次收面，提升整体观感。
2. 管桩施工过程中应控制管桩垂直度、桩顶标高。对个别垂直度不符合要求的管桩进行科学合理的整改，要求在支架安装之前整改完成，并在以后的施工中将偏差控制在规范及图纸要求的范围内。
3. 相关设备基础钢筋绑扎不符合设计图纸要求，缺少底板水平筋及拉筋，要求立即进行整改，整改完成后报监理验收。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

日期：



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位