

监理工作联系单

工程名称: 安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-017

致: 中国核工业二三建设有限公司

抄送: 安丘市惠永光伏科技有限公司

安丘市惠利光伏科技有限公司

事由: 关于安丘 140MW 光伏扶贫电站项目监理项目部撤场相关事宜

内容:

按监理合同 60MW (GF-2012-0202) 合同编号: ZHPT1612061; 80MW (GF-2012-0202) 合同编号: ZHPT1612062 内容, 按建设方要求, 预留一个月时间, 对项目进行后期验收及资料移交等。故我监理项目部人员决定于 2017 年 10 月 01 日暂时撤离项目现场, 待建设方通知再过来安丘 140MW 光伏扶贫电站项目, 对项目进行验收及资料移交等工作。

在监理撤场期间, 总包方 (中核二三) 需按要求做好对升压站、集电线路、光伏区、围栏等各项全部完成及自检、整改、消缺工作。确保之后验收能够顺利通过!

后附: 各项未完成及消缺清单



建设单位 (章): 项目经理 日期: 2017.9.22	总包单位 (章): 项目负责人 日期: 2017.09.22
---	---

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

升压站消缺项和未完成项汇总表

序号	未完项及部分消缺项	责任单位	责任人	完成时间
1	联合泵房屋面渗水	中核二三		
2	联合泵房墙面及地面未处理、灯具未安装	中核二三		
3	消防蓄水池液位传感器未安装	中核二三		
4	消防蓄水池通气管未安装、爬梯未做防腐处理	中核二三		
5	事故油池通气管未安装、爬梯未做防腐处理	中核二三		
6	事故油池里面有水需要抽干	中核二三		
7	综合楼、配电楼及联合泵房墙体与散水处未嵌缝处理	中核二三		
8	综合楼及配电楼铝合金吊顶缝隙过大	中核二三		
9	污水调节池未安装镀锌格栅	中核二三		
10	电缆沟内的等电位绝缘子破损，未更换。	中核二三		
11	无备用逆变器、组件等备品备件	中核二三		
12	GIS房挡鼠板不规范未刷防腐漆，松动	中核二三		
13	GIS房进出线孔未封堵	中核二三		
14	GIS房电缆沟内等电位排支柱绝缘子多处损坏	中核二三		
15	综合楼、配电楼及联合泵房爬梯未按照设计要求制作、安装	中核二三		
16	主变本体有多处划痕需补漆	中核二三		
17	SVG隔刀电磁锁处接线不规范	中核二三		
18	#1、#2SVG基础台缺少台阶，不满足运维要求	中核二三		
19	35kV高压开关室电缆沟需清理，等电位排支柱绝缘子多	中核二三		
20	35kV高压开关室电缆沟内接地扁铁焊接不合格，未做防腐	中核二三		
21	35KV高压开关室管母需清理	中核二三		
22	继保室防静电地板固定不牢固	中核二三		
23	接地变操作检修门漏雨	中核二三		
24	35千伏配电室墙面粗糙，未处理。	中核二三		
25	升压站室外电缆沟缺少排水口或排水设施，易积水	中核二三		
26	继保室东北角防静电地板未封堵且电缆沟未盖板	中核二三		
27	综合楼雨棚灯未安装	中核二三		
28	综合楼公共卫生间及宿舍卫生间地面坡度不合理，积水	中核二三		
29	个别房间纱窗尺寸不合适、个别窗户缺少纱窗	中核二三		
30	综合楼所有卫生间排气管及排气扇未安装	中核二三		
31	升压站道路路沿石未施工完成	中核二三		
32	升压站护坡未施工	中核二三		
33	升压站厂区未回填、绿化	中核二三		
34	综合楼会议室灯损坏	中核二三		
35	35kV配电楼电缆沟盖板未做防腐处理，铺设不平整	中核二三		
36	主变西北角缺少探照灯一只	中核二三		



37	综合楼蓄电池室耐酸地砖松动、铺设不平整	中核二三		
38	综合楼防静电地板上、下卫生未清理干净	中核二三		
39	综合楼中控室火警控制器无法强切照明总开关	中核二三		
40	配电楼及GIS室内地面缺少紧急逃生标识	中核二三		
41	升压站电动伸缩门门洞上方积水，门洞内渗水	中核二三		
42	配电楼东侧门把手损坏	中核二三		
43	升压站北侧陡坡需要做护坡，上方围网	中核二三		
44	室外电缆沟盖板上方积水严重	中核二三		
45	升压站围栏生锈	中核二三		
46	综合楼、配电楼及联合泵房女儿墙压顶侧面未抹灰	中核二三		

注： 1、发现消缺项及时反馈给施工单位进行消缺。



光伏阵列区未完成地块统计表

序号	地块编号	未完成固定支架 (组)	未完成固定支架 (组)	备注
1	柘山7地块	20		基础已浇筑, 安装支架、组件
2	柘山15地块	51		基础已浇筑, 安装支架、组件
3	柘山18地块	64		基础已浇筑, 安装支架、组件
4	柘山41地块	28		基础已浇筑, 安装支架、组件
5	石埠子新增8地块	49		基础已浇筑, 安装支架、组件
6	辉渠44地块	59		基础已浇筑, 安装支架、组件
7	辉渠3地块	80		正在钻孔、浇筑
8	辉渠41地块	56		已钻孔, 浇筑桩基
9	辉渠45地块	23		未钻孔
10	辉渠50地块	167		已钻孔, 浇筑桩基
11	石埠子14地块	18		基础已浇筑, 安装支架、组件
12	石埠子新增17地	19		基础整改中
13	石埠子新增4地块	96		未钻孔
14	石埠子SXZ-1地块	21		未钻孔
15	石埠子26地块	60		未钻孔
16	石埠子27地块	280	46	正在钻孔
17	石埠子41地块	9		未钻孔
	合计	1100	46	

总容量:

8173440



围网未完成地块统计表

序号	地块编号	备注
1	石埠子2地块	剩余180米
2	石埠子2新增地块	未开始安装
3	石埠子3地块	剩余200米未完成
4	石埠子新增3地块	剩余260米未完成
5	石埠子4地块	未开始安装
6	石埠子新增4地块	未开始安装
7	石埠子新增14地块	未开始安装
8	石埠子新增16地块	未开始安装
9	石埠子SXZ-1地块	剩余300米未完成
10	石埠子27地块	剩余约1800米
11	石埠子1地块	剩余约1200米
12	石埠子15地块	剩余600米
13	石埠子22地块	未开始安装
14	柘山Z12地块	未开始安装
15	柘山18地块	剩余150米
16	辉渠3地块	剩余600米
17	辉渠5地块	剩余320米
18	辉渠14地块	剩余400米
19	辉渠35地块	未开始安装
20	辉渠36地块	未开始安装
21	辉渠39地块	未开始安装
22	辉渠43地块	未开始安装
23	辉渠45地块	剩余200米
24	辉渠48地块	剩余60米
25	辉渠50地块	未开始安装
26	辉渠H33地块	未开始安装

