

监理通知回复

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF226-2017-015

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-015 的监理通知单后, 已按照监理提出要求完成对关于石埠子新增 4 地锚桩浇筑事宜的整改工作, 现报上, 请予以复查。

整改的项有:

- 1、现场严格把控浇筑振捣质量, 要求质检员监督;
- 2、清楚杂草后再进行浇筑, 对于不合格浇筑出全部返工;
- 3、对于地锚桩未抹平的凿毛全部抹平;
- 4、严格把控垂直度和间距, 建立自检记录等。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2017 年 05 月 03 日

复查意见:

整改合格, 基础符合要求。

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师或专业工程师 (签字)

2017 年 05 月 04 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。