

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-021

致：中国核工业二三建设有限公司

主题：关于光伏区、升压站施工进度相关事宜

内容：

针对贵司（中核二三）2017 年 06 月 10 日提交的安丘 140MW 光伏扶贫电站项目工程日报第 118 期分析，根据贵司与建设方（安丘市惠永、惠利光伏科技有限公司）所签订的 EPC 总承包协议书如下：

（1）安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目，合同编号为：CNI23-3005-GF226-ZB-2017-001，合同内容工程期限要求：项目自合同签订之日起，2017 年 06 月 10 日具备全容并网条件。

（2）安丘市 140 兆瓦光伏电站升压站建设项目，合同编号为：CNI23-3005-GF226-ZB-2017-002，合同内容工程期限要求：项目自合同签订之日起，2017 年 06 月 08 日具备全容并网送电条件。

（3）安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目，合同编号为：CNI23-3005-GF227-ZB-2017-001，合同内容工程期限要求：项目自合同签订之日起，2017 年 06 月 10 日具备全容并网条件。

截止 2017 年 06 月 10 日止，累计完成量与合同约定期限相比较，已严重滞后；贵司必须拿出赶工措施，决不能影响并网发电！

后附：2017 年 06 月 10 日中核二三提交的工程日报

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建