

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-026

致：中国核工业二三建设有限公司

主题：关于石埠子 26/26 新增现场施工质量相关事宜

内容：

2017 年 07 月 13 日；经监理人员现场巡查发现石埠子 26/26 新增地块，地锚桩浇筑桩基内未浇筑混凝土，现场施工人员在桩基表面覆盖一层混凝土，这种做法严重不符合设计及施工规范要求，且此次问题现场监理人员已多次强调要求你方整改，直至今日 7 月 13 日，现场仍未进行整改作业。现要求你方立即停止石埠子 26/26 新增施工作业，并于 7 月 17 日整改完成，如不按期整改完成并通过验收合格，将给予你方一定的经济处罚！

希望你方加强现场管理，抓好现场施工过程控制，严格按照规程规范要求施工，确保施工现场质量、安全、进度有序进行！

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



图一:



图二:



图三:



图四:

