

监理通知回复

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF226-2017-007

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-007 的监理通知单后, 已按照监理要求对石埠子 26 管理区施工进度进一步核实, 存在以下事情致使工期滞后:

- 1、运输道路问题实际滞后三天, 导致渣土运输缓慢;
- 2、由于业主未及时与当地村民雇工机械协商一致, 导致我方机械窝工 5 天, 导致工期滞后;
- 3、业主方截止 2017 年 3 月 24 日, 仍未给我方提供 140MW 组件布置可施工地块, 甚至部分区域仍有变动, 导致工期滞后;
- 4、部分地块存在发现系统降效问题, 业主方未明确是否可施工, 导致工期滞后;
- 5、进场道路、土地协调滞后导致我方施工滞后;
- 6、光伏区图纸问题: 由于部分土地未流转, 导致我方图纸滞后; 总地块未流转完成, 导致我方光伏区总平图、35kV 场内架空线路无法出具。

只要满足施工条件, 我司会加大人力、机械投入, 满足施工进度, 望监理督促业主尽快协调征地事宜, 以免影响并网目标。

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字) 于雄
2017 年 03 月 24 日

复查意见:

请尽快协调落实, 不能影响施工进度。

项目监理单位 (盖章)

总监理工程师或专业工程师 (签字) 于雄
2017 年 03 月 25 日

注: 本表一式三份, 项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。