

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-005

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题：关于石埠子新增 4 施工二队地锚桩浇筑质量相关事宜

内容：

按照固定支架桩基控制标准

1、验孔与孔深标准：

根据目前施工图纸，固定支架基础采用 $\phi 150\text{mm}$ 孔径，孔深 $\geq 1200\text{mm}$ 。

2、桩位要求：

桩位精度偏差：轴向偏差 $\leq 15\text{mm}$ ，纵向前后桩位同步偏差根据地形情况允许调整，同步调整范围 $\leq 150\text{mm}$ 。

3、桩垂直度要求：

每米偏差 $\leq 5\text{mm}$ ，全长 $\leq 10\text{mm}$ 。

4、埋桩要求：

埋桩前周围浮土要清理干净，振捣密实。

2017.03.19 经业主、监理巡视发现新增 4 地锚桩浇筑存在以下质量问题：

1、部分孔深达不到（1200mm）；

2、桩位偏差超出误差范围；

3、混凝土浇筑后抹面不饱满、未抹平压光；

现要求施工单位限期 2 天整改完成，再报监理验收合格后再进行之后施工，否则给予重罚！希望你方引起重视，加强现场管控，不要再有类似问题出现。

后附不合格相片

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

图一:



图二:



图三:



图四:

