

监理工程师通知单

工程名称: 安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-007

致: 中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题: 关于石埠子 26 管理区施工进度滞后相关事宜

内容:

石埠子 26 管理区 2017.03.14 爆破完成,按照施工三级进度计划,爆破后场地整平应在 4 个工作日内完成(2017.03.18),因运输道路问题滞后两天(到 03.20 日),根据现场施工进度,现要求你方加班加点,必须在(2017.03.21)完成管理区场平工作,否则给予重罚,之后的工作向前推进,必须把滞后的工作赶上来,不能影响施工进度;另设计院抓紧完善管理区所有图纸,不能给后期施工带来不必要的麻烦!

项目监理部(章)

总 / 专业监理工程师: 李洪

日

期: 2017.03.21

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。