

监理通知回复

工程名称: 安丘市80MW光伏扶贫电站项目

编号: CNI23-GF227-2017-014

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 AQ-GF-ZH-014 的监理通知单后, 已按照要求对关于柘山7施工进度事宜进行调整工作, 现报上, 请予以复查。

- 1、责令施工4队(山东圣亚)于06.04日前做出工作调整;
- 2、即刻增派人员进行浇筑施工;
- 3、完成浇筑工作、养护期后展开规模施工安装支架及组件, 保证足够的人力、物力、施工进度、工期要求;

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2017年06月04日

复查意见:

请尽快加派施工队对柘山7的施工, 不影响工期

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师或专业工程师 (签字)

2017年06月06日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建