

监理工程师通知单

工程名称：安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-014

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

主题：关于柘山 7 施工进度事宜

内容：

2017.06.03 经业主、监理人员巡检发现，柘山 7#施工严重滞后，现场共有 187 组平单轴。但现场施工阶段还处于浇筑阶段，且浇筑数量较少，后续施工量较大，现场施工人员不满足施工要求。针对此人员紧缺问题，要求总包方立即加派柘山 7 施工人员，能满足现场施工进度，不能影响工期。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建