

## 监理工程师通知单

工程名称: 安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-015

致: 中国核工业二三建设有限公司

主题: 关于 35KV 集电线路施工质量相关问题

内容:

针对 35kV 集电线路施工, 2017 年 05 月 29 日-30 日山东电力建设质量监督中心站, 对所有集电线路铁塔已完成工作进行全面检查验收, 本次监督检查提出的 35kV 集电线路存在的问题如下:

- 1、基础回填土未施工完;
- 2、线塔接地线使用的为  $\phi 10$  圆钢, 现场部分锈蚀严重;
- 3、集电线路基础地脚螺栓, 其中部分无螺母, 还存在单螺母, 违反线路基建施工管理程序, 相关参建单位应立即组织停工逐基排查;
- 4、铁塔未进行接地连接;
- 5、部分铁塔爬钉外侧露丝过多。

现要求施工单位针对以上问题, 立即停工整改, 期限 2 天内必须整改合格后, 再有监理、业主进行复验; 你方 (中核二三) 并做好安全技术交底, 符合设计和施工规范要求后, 方可进行下一步工序的施工, 总包方需严加管控好现场质量!

限期 2 天内整改完成并回复

项目监理部 (章):  
总 / 专业监理工程师:  
日期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建